

**КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "СТИПИОН 2011" ШТИП СО  
 ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04.2018 ДО 30.06.2018 ГОДИНА  
 ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ**

Во текот на извештајниот период од 01.04.-30.06.2018 година, ЈП "СТИПИОН 2011" имајќи ги во предвид Програмата за одржување на локални патишта и улици, своето работење го усмири кон одржување на објекти од инфраструктурата и останати комунални објекти и тоа:

1. Крпење на ударни дупки со претходен ископ на земја или шљунак со одвоз на истиот, изработка на подлога од ситен песок, пополнување со камена коцка 10/10/10 и набивање со машински набивни средства:

-ул.Борко Талев.....	м <sup>2</sup>	1,54
-ул.Димо Х.Димов.....	м <sup>2</sup>	4,84
-ул.Маршал Тито.....	м <sup>2</sup>	2
-нас.Насеље.....	м <sup>2</sup>	5,5
Вкупно.....	м <sup>2</sup>	13,88

2.Рачно вадење и повторно прередување на камена коцка постоечка од лице место :

-нас.Насеље.....	м <sup>2</sup>	19,5
Вкупно.....	м <sup>2</sup>	19,5

3.Машинско сечење на коловозна конструкција од асфалт:

-Пелтеково имање.....	м <sup>2</sup>	48
Вкупно.....	м <sup>2</sup>	48

4.Набавка на боја и фарбање на бетонски површини

-бул.Гоце Делчев.....	м <sup>2</sup>	60
Вкупно.....	м <sup>2</sup>	60

5.Ангажирано:

- работник.....	ч.	796,5
- трактор.....	ч	41
TAM.....	ч.	72
-КАТ.....	ч.	106,5
-камион Мерцедес.....	ч.	42
-камион МАН.....	ч.	16

6.Набавка и вградување на сепариран кршен камен за тампонски слој со довоз на растојание од 12 км со планирање и валирање:

-ул.Хо Ши Мин.....	м <sup>3</sup>	1,5
-ул.Железничка.....	м <sup>3</sup>	32
Вкупно.....	м <sup>3</sup>	33,5

7.Набавка,транспорт и вградување на бетон за темели со МБ30:

-ул.Хо Ши Мин.....	м <sup>3</sup>	0,6
Вкупно.....	м <sup>3</sup>	0,6

8.Утовар,транспорт и вградување на бетонски рабници 20/24/100 на бетонска подлога МБ20 со фугирање:

-ул.Никола Карев.....	м	4
-----------------------	---	---

Вкупно.....	м.....	4
<b>9.Машинско чистење на отворен канал:</b>		
-нас.Три чешми.....	м3.....	36
Вкупно.....	м3.....	36
<b>10.Машински утовар и транспорт на шутот од отворен бетонски канал:</b>		
-нас.Три чешми.....	м3.....	36
Вкупно.....	м3.....	36
<b>11.Набавка и поставување на сообраќајни знаци комплет :</b>		
-ул.Борко Талев.....	бр.....	1
-ул.Љубен Иванов.....	бр.....	2
-бул.Гоце Делчев.....	бр.....	11
-трговски центар.....	бр.....	1
-ул.Борис Крајгер.....	бр.....	1
-ул.Митко Соколов.....	бр.....	2
Вкупно.....	бр.....	18
<b>12. Набавка на бела боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и фарбање на означените места:</b>	м2.....	6624,4
<b>13. Набавка на жолта боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и фарбање на означените места:</b>	м2.....	1207
<b>14. Одржување и чистење на улични тиролски зафати од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на материјалот:</b>		
-ул.Сутјеска.....	м.....	12
Вкупно.....	м.....	12
<b>15.Рачен утовар и транспорт на земја со камион на растојание од 3-5 км:</b>		
-ул.Партизанска.....	м3.....	7,5
Вкупно.....	м3.....	7,5
<b>16.Утовар,транспорт и монтажа на стари бетонски ивичнаци 18/24/100 на бетонска подлога МБ20 за тротоар:</b>		
-ул.Радански пат.....	м.....	31
Вкупно.....	м.....	31
<b>17.Оплатирање,бетонирање и демонтажа на оплата на бетонски скалници со <math>D=12\text{cm}</math> и МБ30:</b>		
-ул.Радански пат.....	м.....	6
Вкупно.....	м.....	6
<b>18.Поставување на тиролска решетка:</b>		
-ул.Енгелсова.....	кгр.....	730
Вкупно.....	кгр.....	730
<b>19.Набавка,транспорт и монтажа на бетонски плочи со дим.<math>1,20x0,50x0,08</math> за покривање на отворени бетонски канали и дупки:</b>		
-ул.Енгелсова.....	бр.....	1
-ул.Сутјеска.....	бр.....	3
-ул.Панче Карагозов.....	бр.....	2
Вкупно.....	бр.....	6
<b>20.Набавка,транспорт и вградување на челични решетки за улични сливници:</b>		
-ул.Сутјеска.....	кг.....	34
-кеј Димитар Влахов.....	кг.....	34
Вкупно.....	кг.....	68
<b>21.Поткревање на шахти на кота на нивелета:</b>		
-ул.Маршал Тито.....	пар.....	2

Вкупно.....	пар.....	2
<b>22.Чистење на атмосферска канализација со цистерна за чистење (каналџетка):</b>		
-ул.Маршал Тито.....	час.....	1,5
Вкупно.....	час.....	1,5
<b>23.Рачно планирање и набивање на теренот со точност 1 см:</b>		
-круг на Македонка.....	м2.....	70
Вкупно.....	м2.....	70
<b>24.</b> Крпење на ударни дупки со претходно засечување на ивиците во правилни геометриски форми , чистење,обеспрашување,прскање со битуменска нестабилна емулзија на хоризонталните површини,пополнување со топла асфалтна маса и набивање со машински набавни средства на ул:Гоце Делчев,Маршал Тито,Партизанска,Иво Лола Рибар,с.Софилари,нас.Дузлак,Драги Крупишки.....т.....		
		10,380

**Вкупно за месеците април – јуни реализирани се.....2.200.436,00ден.**

**Со програмата за редовно одржување на локални патишта и улици за 2018 година предвидени се.....19.000.000,00ден.**

**јули,2018**

**ЈП“СТИПИОН 2011“**  
**Директор**  
**Д.г.и.Сашко Протогеров**